**EXTRAIT du REGISTRE des
DELIBERATIONS de la COMMISSION PERMANENTE**

Séance du 28 novembre 2011

CP 11/11-15

L'an deux mil onze, le 28 novembre à 15 h 00, les membres de la Commission Permanente légalement convoqués se sont réunis à l'Hôtel du Département sous la présidence de M. Jean-Michel BAYLET, Président du Conseil Général. Après avoir constaté le quorum légal, la Commission Permanente peut valablement délibérer.

Étaient présents : MM. Empociello, Massip, Albert, Gonzalez, Roger, Roset, Hébral, Capayrou et Quéreilhac. ;

Excusés ayant donné procuration de vote : MM. Descazeaux et Marty ;

Etaient excusés : MM. Cambon, Moignard et Lavabre.

**FOURNITURE ET LOCATION DE BÂTIMENTS MODULAIRES
A USAGE DE CLASSE POUR LES COLLÈGES
JEAN-HONORÉ FRAGONARD A NÈGREPELISSE ET
VERCINGÉTORIX A MONTECH
MARCHÉ N° 131-09
MÉMOIRE DE RÉCLAMATION**

En 2009, le Conseil Général a passé avec la Société ALGECO un marché ayant pour objet la fourniture et la location de bâtiments modulaires à usage de classe pour les collèges Jean-Honoré Fragonard à Nègrepelisse et Vercingétorix à Montech. Ce marché, d'un montant de 32 540,47 € HT, a été conclu pour une durée de 22 mois à compter du 1^{er} septembre 2009 et jusqu'au 30 juin 2011.

Par avenant du 15 octobre 2010, les bâtiments modulaires du collège de Nègrepelisse ont été restitués par anticipation, la nouvelle organisation du collège ne nécessitant plus leur utilisation à partir de la rentrée scolaire 2010-2011. Cette restitution anticipée a entraîné une moins-value de 1 865,36 € HT, ramenant le montant du marché à 30 675,11 € HT.

S'agissant des bâtiments modulaires en service au collège Vercingétorix à Montech, ils sont encore utilisés à ce jour alors que le marché est terminé depuis le 30 juin 2011 et que sa prolongation n'était pas prévue dans les documents contractuels.

Or, il est nécessaire de prolonger la location de ces bâtiments jusqu'au 30 juin 2012, ce qui fera l'objet d'un marché complémentaire qui prendra effet le 1^{er} décembre 2011, compte tenu des procédures en vigueur.

Dans ces conditions, nous ne pouvons donc pas procéder au paiement des factures de location de septembre, octobre et novembre 2011. Pour information, les factures de location de juillet et août 2011 ont été réglées sur les crédits dévolus au démontage des structures.

Informée de cette décision, la Société ALGECO nous a fait parvenir un mémoire de réclamation nous demandant de bien vouloir procéder au règlement des factures de location des bâtiments modulaires en service au collège de Montech, pour la période allant du 1^{er} septembre 2011 au 30 novembre 2011, ce qui représente une somme de 2 277,34 € HT.

Compte tenu de ce qui précède, je vous serais obligé de bien vouloir délibérer.

DECISION de la COMMISSION PERMANENTE

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Vu la délibération du Conseil Général du 21 avril 2011 portant délégation d'attributions à la Commission Permanente,

Vu le marché n° 131-09 avec la société ALGECO, ayant pour objet la fourniture et la location de bâtiments modulaires à usage de classe pour les collèges Jean-Honoré Fragonard à Nègrepelisse et Vercingétorix à Montech,

Après en avoir délibéré,

LA COMMISSION PERMANENTE :

- Approuve le mémoire de réclamation présenté par la Société ALGECO concernant le règlement des factures de location des bâtiments modulaires en service au collège de Montech, pour la période allant du 1^{er} septembre 2011 au 30 novembre 2011 ;

- Précise que la location de ces bâtiments, nécessaire jusqu'au 30 juin 2012, fera l'objet d'un marché complémentaire qui prendra effet le 1^{er} décembre 2011, compte tenu des procédures en vigueur ;
- Autorise le règlement de la somme de 2 277,34 € HT due à cette Société.

Adopté à l'unanimité.

Le Président,