DECISION MODIFICATIVE N° 2 DE 2005**Séance du 15 novembre 2005**CG 05/4^{ème}/II-02**VOIRIE DEPARTEMENTALE**

A l'occasion de cette session, je souhaite vous dresser un bilan succinct de nos programmes routiers en cours.

I - Deuxième programme pluriannuel

Il n'y a plus d'opération en attente d'être lancée parmi celles inscrites au deuxième plan pluriannuel de remise en état des chaussées.

La première phase 1999-2000 est totalement soldée et son montant définitivement arrêté à **19 546 913 €**

La deuxième phase 2000-2001 est soldée à l'exception de deux opérations : la RD 12 à Castelsarrasin, en cours de travaux en coordination avec la commune, et la RD 75 T, à Ginals, terminée mais non soldée financièrement. Le montant des travaux de cette deuxième phase s'élèvera à **19 939 447 €**

La troisième phase 2001-2002 est également soldée à l'exception de deux opérations : la RD 18 à Faudoas et la RD 29 à Molières où les travaux sont terminés et où le solde des marchés, lié à des révisions de prix, interviendra en début d'année prochaine. Le montant des travaux s'élèvera à **20 540 645 €**

La quatrième et dernière phase 2002-2003 est bien avancée dans la mesure où l'ensemble des marchés est passé. Les derniers travaux sont en cours et devraient être terminés à la fin du 1er trimestre 2006. Le coût de cette tranche avoisinera les **20 400 000 €**

II – Programmes annuels

S'agissant du **programme 2003-2004**, sur les 50 opérations prévues :

- 9 sont soldées,
- 24 sont en cours de travaux,
- 6 sont en consultation, les marchés devant être passés d'ici la fin de l'année.
- 11 opérations restent à lancer :
 - 2 sont en attente des derniers travaux sur les réseaux communaux, à Montauban,
 - 3 concernent le pont de Reyniès où l'autorisation de lancer l'opération va être délivrée par la Mission Inter Service de l'Eau (MISE),
 - 4 seront en consultation d'ici la fin de l'année,
 - 2 restent en attente suite à des problèmes d'emprises foncières.

Concernant le **programme 2004-2005**, composé de 41 opérations :

- 16 sont soldées,
- 16 sont en cours de travaux dont certains sont terminés,
- 2 sont en consultation d'entreprises,
- parmi les 7 restantes, 3 sont en cours de mise au point avec les communes concernées, les 4 autres seront lancées avant la fin du 1er trimestre 2006.

Enfin, le **programme 2005-2006** comprend 27 opérations :

- 8 opérations sont en cours de travaux dont certains sont terminés (il s'agit essentiellement des travaux coordonnés avec les communes concernées),
- 1 opération est en consultation d'entreprises,
- les 19 autres sont prévues pour être lancées avant la fin du 1er semestre 2006.

III – Les opérations spécifiques

1. Les rampes de Caylus

Après l'achèvement de la première phase, la deuxième phase : la plus longue et la plus coûteuse, est en cours de consultation. Les travaux préparatoires débuteront cet hiver afin d'engager l'essentiel du chantier en septembre 2005 pour, dans la foulée, en terminer avec la troisième et dernière phase. L'ensemble de cet important chantier devrait être terminé en juin 2007.

2. *Le pont de Verdun sur Garonne*

Il fait l'objet d'un rapport spécifique.

3. *La Liaison Quercy-Gascogne*

Les procédures administratives sont terminées. L'appel d'offres concernant le pont a été lancé et les propositions d'entreprises sont en cours d'analyse.

Les travaux devraient commencer en tout début d'année 2006.

En ce qui concerne la suite de l'opération : 12 propriétaires ont déjà signé une promesse de vente, les négociations se poursuivent avec les autres.

Je vous demande de prendre acte de cette communication.

CONSEIL GENERAL DE TARN ET GARONNE

**EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE**

4^{ème} REUNION DE 2005

Séance du 15 novembre 2005

CG 05/4^{ème}/II-02

VOIRIE DEPARTEMENTALE

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Vu l'avis de la commission travaux publics, voies de communication, aménagement urbain,

Vu l'avis de la commission des finances,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL GENERAL

- Prend acte de la communication de M. le Président concernant le deuxième programme pluriannuel, les programmes annuels 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006 ainsi que les opérations spécifiques (les rampes de Caylus, le pont de Verdun-sur-Garonne et la liaison Quercy-Gascogne).

Acte donné.

Le Président,